



PENYUSUNAN ANNUAL WORK PLAN (AWP) SATKER OP B/BWS PADA KEGIATAN IPDMIP TA.2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN**



KOMPONEN KEGIATAN IPDMIP NPIU OP

Kegiatan Terkait <i>Disbursement Link Indicator (DLI)</i>	DLI	Target DLI 2018-2021	Pelaksana
	DLI 1-Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	<ul style="list-style-type: none">•Baseline IKSI untuk 1,7 Juta ha Daerah Irigasi•Peningkatan nilai IKSI sebanyak 10% pada tahun 2020•Peningkatan nilai IKSI sebanyak 15% pada 2021	NPIU OP dan Satker OP B/BWS
	DLI 2-Pedoman Teknis	<ul style="list-style-type: none">•Penyusunan pedoman Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)•Penyusunan Pedoman Pemberdayaan P3A•Penyusunan Pedoman PAKSI	NPIU OP
	DLI 4-Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	<ul style="list-style-type: none">•74 Dokumen RP2I disahkan oleh Bupati	B/BWS, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab, dan Bappeda Kab
	DLI 5-Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	<ul style="list-style-type: none">•Update SI-PAI•Update data PAI untuk 2,5 juta ha Daerah Irigasi	NPIU OP dan Satker OP B/BWS
	DLI 6-Pemberdayaan P3A	<ul style="list-style-type: none">•4.500 unit P3A beroperasi efektif	Dinas PU Kab



KEGIATAN SATKER OP B/BWS

Kegiatan DLI NPIU OP pada Satker OP B/BWS:

1. DLI 1 – Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dan DLI 5 – Pengelolaan Aset Irigasi (PAI):
 - a. Koordinasi PAKSI
 - b. Update PAKSI DI Kewenangan pusat, provinsi, dan Kabupaten
2. DLI 4 – Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
 - a. Sosialisasi Panduan RP2I
 - b. Pelatihan Penyusunan RP2I

Kegiatan Non DLI NPIU OP pada Satker OP B/BWS:

1. Kegiatan-kegiatan pelatihan:
 - a. Kajian Kebutuhan Pelatihan (TNA)
 - b. Penyiapan Panduan, Modul dan Bahan Pelatihan
 - c. Pelatihan bagi pelatih di B/BWS
 - d. Pelatihan Bagi Pelatih di Kabupaten
 - e. Pelatihan Bagi Staf pemerintah
 - f. Pelatihan Penyegaran untuk TPM
 - g. Pelatihan Tenaga OP
2. Pembentukan Pusat pengetahuan Sumber Daya Air (PPSDA)
3. Operasionalisasi PPSDA
4. Fasilitasi Pengadaan TPM (untuk Balai yang provinsinya tidak ikut kegiatan IPDMIP)



KEGIATAN PRIORITAS SATKER OP B/BWS PADA LOAN IPDMIP TA.2021

DLI 1 – Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dan DLI5 – Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

- Update PAKSI untuk DI kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten

DLI 4 – Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)

- Sosialisasi panduan RP2I
- Pelatihan Penyusunan RP2I



Satker OP B/BWS memastikan:

1. Kegiatan prioritas di atas masuk dalam AWP dan DIPA Satker OP B/BWS TA.2021;
2. Penyusunan kegiatan tersebut sampai ke detail kegiatan di dalam RKAK/L, sehingga tidak perlu melakukan proses revisi anggaran



ARAHAN PENYUSUNAN AWP SATKER OP B/BWS TA.2021

1. Mencantumkan Kembali kegiatan-kegiatan yang belum dapat terlaksana pada TA.2020 ke dalam AWP TA.2021
2. Memperhatikan target output sesuai dengan rencana kegiatan (DLI dan Non DLI)
3. Memastikan kegiatan-kegiatan prioritas masuk dalam AWP dan DIPA TA.2021 tanpa perlu lagi melakukan proses revisi DIPA untuk pelaksanaan kegiatannya
4. NPIU OP telah menyiapkan contoh pengisian detil kegiatan TA.2021
5. Memperkuat koordinasi dengan Dinas PU Prov/Kab dan Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan
6. Konsultan pendukung di Balai diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan, termasuk aktif melakukan koordinasi dengan Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Bappeda





PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Proses revisi Anggaran: a. Pagu DIPA tidak sesuai AWP dan kebutuhan; b. Kegiatan di dalam DIPA masih belum detail; c. Kesalahan proporsi loan register	a. Menyesuaikan pagu anggaran dengan AWP dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan; b. Melakukan pendetilan kegiatan pada saat mengisi RKAK/L c. Lebih teliti dalam menghitung proporsi loan (ADB dan AIF)
2.	Sampai dengan penyusunan Revisi AWP TA. 2020, masih terdapat satker yang belum melakukan atau merencanakan kegiatan RP2I	Kegiatan RP2I harus masuk dalam AWP dan DIPA TA.2021, mengingat tahun terakhir pencapaian DLI RP2I adalah tahun 2021
3.	Keterlambatan data baseline PAKSI sehingga proses update PAKSI juga tertunda	NPIU OP telah menyampaikan data baseline PAKSI tahap 1 sehingga B/BWS dapat mulai melakukan update, sedangkan baseline PAKSI tahap 2 akan disampaikan pada bulan Oktober 2020.
4.	Kurangnya koordinasi antar instansi peserta IPDMIP, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, contoh: Dinas PU Kab sudah menganggarkan penyusunan RP2I, namun Balai dan Dinas PU Provinsi belum menganggarkan, padahal output dokumen RP2I adalah gabungan dari penyusunan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten	Balai, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan Bappeda agar melakukan sinronisasi kegiatan terlebih dahulu, sebelum penyusunan AWP 2021



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM DESK ASISTENSI AWP TA.2021

Sebelum melakukan Asistensi, diharapkan Satker OP dapat menyampaikan data-data sebagai berikut:

1. OWP Updated terakhir
2. Data AKNOP TA.2020
3. Progress Kegiatan OP TA 2020
4. DIPA tahun 2020 (baik DIPA awal dan DIPA Revisi)



TERIMAKASIH